

Tlaková zkouška



Protokol o tlakové zkoušce Klimasens Orangewand® :

1. Instalace

Stavitel:

Objekt:

Místo:

Instalační firma:

Plocha jednotlivých místností:

.....

Připojovací vedení 20x2,2mm v m:

.....

Jiné vytápěcí zařízení připojené k dané otopné soustavě:

.....

2. Předběžná zkouška:

Zkušební tlak = 10 bar

Tlak po 30 min =bar

Tlak po 60 min =bar

Pokles tlaku každých 10 min =bar

3. Hlavní zkouška

Zkušební tlak = 8 bar

Tlak po 1 hodině =bar

Tlak po 2 hodinách =bar

Pokles tlaku za 1 hodinu =bar

Výsledek předběžné zkoušky =

.....

Výsledek hlavní zkoušky =

.....

4. Časový průběh zkoušky:

Začátek zkoušky:

Trvání zkoušky:

Konec zkoušky:

Instalační firma:

Montér:

Místo:

Datum konání zkoušky:

Podpis zodpovědné osoby: